

„Terrassengärten, Steinweg 15-19, Dingolfing“

Baufortschritt Mai 2018

Arbeiten im Bereich der Bodenplatte Abschnitt 1-4:

Abschnitt 1: die Bodenplatte wird betoniert.

Abschnitt 2: die Eisen werden fertig verlegt.

Am Anfang KW 21 wird betoniert.

Abschnitt 3: Vorbereitende Maßnahmen für die Aufzüge.

Am Anfang KW 21 wird betoniert.

Abschnitt 4: Die Sauberkeitsschicht wird fertiggestellt.

Beginn der Eisenverlegung.

Die Entwässerungsleitungen werden bei den Abschnitten 1 – 4 verlegt.

Während des Abschnitts 1 werden die vorbereitenden Arbeiten für die **Montage** der Fertigwände durchgeführt.

Fotodokumentation vom 16.05.2018





