

„Terrassengärten, Steinweg 15-19, Dingolfing“

Baufortschritt August 2018

Beim Haus 4 wurden die gesamten Fertigteilwände auf Ebene -9m gestellt. Ergänzende Ortbetonwandabschnitte folgen in KW 34 und im Anschluss können hier die Deckenplatten verlegt werden.

Die inneren Umfassungswände der Tiefgarage und den Doppelparkern sind zu 50% realisiert und werden im Laufe des Augusts fertig gestellt.

Die 6,50m hohen Fertigteilaußenwände bei den Doppelparkern sind gestellt und werden in KW 34/35 betoniert.

Am Haus 5 sind die Wände auf Ebene -12m zu 50% gestellt.

Gemäß des Baufortschritts wird die Elektrorohinstallation in Wände und Decken eingebracht.

Fotodokumentation





