

„Terrassengärten, Steinweg 15-19, Dingolfing“

Baufortschritt November 2018

Nachdem im Bereich des Innenhofs rund 65 cbm Rigolen verlegt wurden, ist dieser vollflächig verfüllt worden. Im Anschluss haben die Montagen der Schalungen für Unterzüge zwischen den Häusern 3 und 4, 4 und 5 sowie 4 und 3 begonnen.

Nach der Betonasche der Decke Ebene -9m im Haus 5, werden gerade die Fertigteilzwischenwände gestellt, installiert und ausbetoniert. Anschließend werden die Ortbetonwände geschalt und ebenfalls betoniert. Das Aufmauern der Ziegelaußenwände steht unmittelbar bevor.

Die einzelnen Ebenen im Treppenhaus Haus 2 wurden geschalt und erstellt, ebenso wie die einzelnen Stützen rund um den Innenhof, die als Auflagen für die oben genannten Unterzüge dienen.

Als nächstes wird Zug um Zug mit der Hinterfüllung der Tiefgarage begonnen.

Fotodokumentation





