

„Terrassengärten am Steinweg 15-17-19, Dingolfing“

Baufortschritt Ende November/Anfang Dezember 2017

- Herstellung der 2. Rückverankerungslage auf einer Sohlentiefe von -8,00 m.
- Im Bereich des Denkmals wird die 1. Ankerlage gebohrt.
- In der Fläche des gesamten Areals wird die Baugrube auf Straßenniveau (spätere Tiefgaragen-Einfahrt) weiter abgegraben.





